## D. Verzeichnis der Leitungskreuzungen

### 1) Streckenfernmeldekabel der WSV (Weserkreuzungen)

| Lfd.-Nr. | Weser-km | zuständige Bauabteilung bei der Herstellung der Kreuzungen usw. | OK Düker | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,6 | WSA HB/ andere | k.A. | in Betrieb -mehrere Dükerrohre, 1 Stck f. WSV-Kabel- |
| 2 | 17,9 / 17,93 | andere (u.a. Telekom) / WSA HB | NN -12,00m | in Betrieb -mehrere Dükerrohre, 1 Stck f. WSV-Kabel- |
| 3 | 27,2 | WSA HB | k.A. | in Betrieb |
| 4 | 35,7 / 35,6 | WSA HB | NN -16,20m | in Betrieb |

### 2) Düker Dritter

| Lfd.-Nr. | Weser-km | SSG-Inhaber<br>SSG-Nr. | OK Düker | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7 | Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB<br>- | k.A. | Fernmeldedüker; außer Betrieb, noch vorhanden |
| 2 | 0,8 | Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB<br>- | NN -7,75m | Fernmeldedüker; 30-zügiger Kabelkanal |
| 3 | 8,3 | hanseWasser Bremen GmbH, Schiffbauerweg 2, 28237 HB<br>321 | NN -14,00m | Abwasserdüker; 2x Stahlrohr DN 1300 |
| 4 | 8,91 | GPV GmbH, Hanseatenhof 8, 28195 Bremen<br>- | (NN -12,30m) | Tunnel A281 |
| 5 | 12,58 | BEB Erdgas u. Erdöl, Am Koppelberg, 31634 Steimbke<br>289 | NN -14,00m | Gasdüker; Doppeldüker DN 400 |
| 6 | 12,58 | Ruhrgas AG, Huttropstr. 60, 45138 Essen<br>327 | NN -14,00m | Gasdüker; Doppeldüker DN 300 |
| 7 | 12,7 | Deutsche Bundesbahn, Theodor-Heus-Allee 10a, 28215 HB<br>- | NN -15,70m | 110KV Leitung; PE-Rohre DN 100 |
| 8 | 17,9 | Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB<br>331 | k.A. | Fernmeldedüker; ausgebaut |
| 9 | 22,98 | Deutsche Telecom AG, T-Com, Poststr. 1-3, 26122 Oldenburg<br>641 | NN -17,00m | Fernmeldedüker; Kabel gezogen, PE-Rohr vorhanden |
| 10 | 26,05 | E.ON Netz GmbH, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth<br>687 | NN -22,0m | Fernmeldedüker; PE-Rohre |
| 11 | 27,07 | Bundesvermögensamt Oldenburg<br>- | NN -15,80m | Pipeline; Stahlrohr DN 200 |
| 12 | 34,67 | nordcom GmbH, Dötlinger Str. 6-8, 28197 HB<br>1121 | NN -21,00m | LWL-Düker; 3 x DN 40 / 4 x DN50 |
| 13 | 35,75 / 35,85 | EWE Aktiengesellschaft, Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg<br>613 und 6/71 | NN -16,00m | Treibstoffleitung; 2 x DN 200 |
| 14 | 39,1 | Deutsche Telekom AG, BBN 27, Am Rabenfeld 13, 28757 HB<br>- | k.A. | Fernmeldedüker; außer Betrieb, noch vorhanden |
| 15 | 44,2 | Deutsche Telekom<br>Planverfahren nach TWG | NN -12,73m<br>bis - 14,80m | Fermeldedüker<br>(Altanlage) |
| 16 | 52,95 | NDO, Hamburg<br>221/82 | NN -20,0m | Nord-West-Ölleitung |
| 17 | 53 | Colt Telecom, Frankfurt/M.<br>Zustimmung gem. TKG (1/99) | NN -20,0m | Fernmeldedüker |

| | | |
|---|---|---|
| Aufgestellt: | (Günther) | BOR |
| Projektgruppe Weseranpassung, den 24.02.2006 | ( ) | |
| Zeichnung gefertigt / bearbeitet | (Wegener) | T.-Ang. |
| | ( ) | T.-Ang. |

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest
Wasser- und Schifffahrtsämter Bremen und Bremerhaven

| OrgEinh Amt | OrgEinh AB | BWaStr Nr | BWaStr ZB | Kilometer | S | Koordinaten rechts | Koordinaten hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 2 | A 1 | 5 2 9 | 8 | | | | |

Objektbenennung: Gewässerbett Unterweser, Außenweser

Objektteil: Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr

Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Einzelheit: Leitungskreuzungen

| ObjektIdentNr | Objekt-Teil | ZK | OB | Entwurf Nr. | Maßstab: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 5 2 9 8 | | | 1 | Zeichnung Nr. | Blatt Nr. |